


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО УК «Центрстрой»

  
В.В. Бахчурин

Акт

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов

г. Реутов

08.04 2024 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Начальник ПТО ООО УК «Центрстрой»

Бодров А.Ю.

Начальник участка ООО «ЦС Север»

Кащеев В.В.

произвели периодическую поверку состояния дымовых и вентиляционных каналов по адресу:

М.п.г. Реутов, ул. Реутовский спуск дом №14 кв.2  
(наименование объекта)

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации.


В результате проверки установлено:

- Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.
- Тяга в каналах в день проверки хорошая.
- Плотность и обособленность каналов проверены методом задымления, не плотность каналов не обнаружена.
- Защитные колпаки имеют все каналы.


Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

  
Сидоров И.С.

Начальник отдела ПТО

  
Бодров А.Ю.

Начальник участка ООО «ЦС Север»

  
Кащеев В.В.