


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор


ООО УК «Центрстрой»


_____ В.В. Бахчурин

Акт

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов

г. Реутов

 2024 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Начальник ПТО ООО УК «Центрстрой»

Начальник участка ООО «ЦС Север»

Сидоров И.С.

Бодров А.Ю.

Кашеев В.В.

произвели периодическую поверку состояния дымовых и вентиляционных каналов по адресу:



(наименование объекта)

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации.


В результате проверки установлено:

- Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.
- Тяга в каналах в день проверки хорошая.
- Плотность и обособленность каналов проверены методом задымления, не плотность каналов не обнаружена.
- Защитные колпаки имеют все каналы.


Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

 Сидоров И.С.

Начальник отдела ПТО

 Бодров А.Ю.

Начальник участка ООО «ЦС Север»

 Кашеев В.В.