

А К Т
Общего осмотра многоквартирного дома по адресу: г. Реутов, ул. Октября д. 20
(весеннего)

18.04.2022г.

1. Общие сведения по строению:

1. Год постройки: 2008 2. Этажность: 25 3. Количество подъездов: 1 4. Количество квартир :238
 5. Кровля: плоская, рулонная

Комиссия в составе: Инженер ООО УК "Центрстрой" Сидоров И.С., комендант ООО УК "Центрстрой" Плакида В.И., комендант ООО УК "Центрстрой" Графов В.В., председатель совета дома

Произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома.

2. Результаты визуального осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование конструкций	Описание дефектов, причин их возникновения, замечаний	Перечень рекомендуемых и необходимых работ
Фундамент.	замечаний нет	
Цоколь.	частично отсутствуют декоративные элементы ("дикий камень")	требуется установка отсутствующих элементов плиточного покрытия
Отмостка.	замечаний нет	
Подвал.	нарушение гидроизоляции на вводах	восстановление гидроизоляции
Наружные стены	частичное восстановления покрасочного слоя	в летний период
Балконы переходные	замечаний нет	
Входная группа	замечаний нет	
Перекрытия, перегородки.	замечаний нет	
Кровля.	требуется восстановление примыканий к вертикальным конструкциям	в летний период проклеивание примыканий
Водоотводящие устройства	замечаний нет	
Подъезды. Состояние крылец, ступеней.	замечаний нет	
Мусоропровод	замечаний нет	
Лестницы, марши, ограждения и накладки.	замечаний нет	
Полы, ступени, площадки.	замечаний нет	
Окна подъезда. Целостность стекол	замечаний нет	
Двери МОП	частично отсутствуют ручки, фурнитура	приобретение ручек и фурнитуры, ремонт дверей.
Двери подъезда.	отсутствует уплотнительная резинка	восстановление уплотнений двери
Энергоснабжение.	замечаний нет	
ИТП	профилактика ИТП	ежегодная профилактика при подготовке к осенне-зимнему периоду

ВРУ, ГРЩ. Состояние клемм.	пыль, мусор	согласно графика подготовки к отопительному периоду
Освещение подъездов	частично перегоревшие лампы	замена ламп, восстановление работы светильников
Общедомовой эл. счетчик	замечаний нет	
Отопление.	требуется промывка системы ЦО	полный слив и наполнение системы не менее 3 раз
Запорная арматура	замечаний нет	
Общедомовой теплосчетчик.	замечаний нет	
Горячее водоснабжение	требуется промывка системы ГВС	полный слив и наполнение системы не менее 3 раз
Запорная арматура, бойлер	замечаний нет	
Общедомовой счетчик ГВС	замечаний нет	
Холодное водоснабжение. Герметичность, исправность, работоспособность	замечаний нет	
Запорная арматура	замечаний нет	
Пожарные гидранты	замечаний нет	
Общедомовые счетчики	замечаний нет	
Водоотведение	замечаний нет	
Естественная вентиляция.	замечаний нет	
Ливневая канализация.	замечаний нет	
Придомовая территория	замечаний нет	
Лифтовое оборудование	проведение ТО лифтов	согласно графика ТО лифтов

Выводы и предложения:

1. Неисправности, дефекты устранить в период проведения технического обслуживания. (по плану).

Комиссия:

_____ /	_____ /
_____ /	_____ /
_____ /	_____ /
_____ /	_____ /
_____ /	_____ /